



ENTE PARCO DELL'ETNA
-Nicolosi-

DELIBERAZIONE PRESIDENZIALE N. 30

Originale

Approvazione atti di contabilità finale e certificato di regolare esecuzione per il progetto dei lavori "Caratterizzazione Segnaletica principale del piano sentieri del Parco". Codice CUP: D61B14000080006- CIG. 6079744B74.

L'anno duemilasedici il giorno 27 del mese di luglio in Nicolosi, con l'assistenza del segretario degli organi, Dott. Alfio Zappalà

La PRESIDENTE
Dott.ssa Antonietta Maria Mazzaglia

Vista la l.r. 06.05.1981, n.98;

Vista la l.r. 09.08.1988, n.14;

Visto il DPRS 37/87 del 17.03.1987;

Vista la l.r. 03.10.1995, n.71;

Visto il Regolamento di organizzazione dell'Ente, approvato con Decreto Assessoriale n. 104/GAB del 12.4.2005;

Visto l'art. 9 del Regolamento di Organizzazione dell'Ente Parco dell'Etna -Funzioni del Direttore del Parco;

Vista la delibera del Consiglio n. 19 del 19 ottobre 2015 ad oggetto "Approvazione bilancio di previsione esercizio finanziario 2015 bilancio triennale 2015-2017 e bilancio conoscitivo ex D. LGS 118/2011 esecutiva giusta nota dell'A. R. T. A. prot. n.49920 del 29.10.2015";

Vista la delibera del Consiglio n. 31 del 22 dicembre 2015 ad oggetto "Variazioni esercizio finanziario 2015 - bilancio triennale 2015-2017" resa esecutiva con nota dell'A. R. T. A. prot. n. 61930 del 23.12.2015;

Vista la Deliberazione Presidenziale 26 del 28.12.2015 "Richiesta gestione Provvisoria del Bilancio esercizio finanziario 2016";

Vista la nota dell'ARTA prot. n.4081 del 25/01/2016 ad oggetto "Esercizio provvisorio per l'anno finanziario 2016";

Richiamato l'iter di approvazione in linea tecnica e quello di approvazione amministrativa del progetto;

Considerato che il Consiglio del Parco nella seduta del 25.7.2016 ha adottato la deliberazione Consiliare n. 25 di autorizzazione alla Gestione Provvisoria Bilancio esercizio finanziario 2016 nelle more dell'approvazione del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2016-2018 da parte dell'Organo Tutorio e della successiva adozione del bilancio gestionale;

Visto il Provvedimento Interorganico n. 01/2014 con il quale il geom. Luciano Signorello, già progettista interno, è stato nominato DL dell'intervento, l'ing. Puglisi è stata nominata RUP ed è stato altresì nominato il nucleo tecnico di supporto;

Vista la Delibera Presidenziale n. 02 del 12/02/2014, come ratificata con deliberazione C.E. n. 12/2014, di approvazione del progetto esecutivo, giusto parere tecnico favorevole del RUP n. 01/2014, per un importo di euro 130.000,00;

Vista la nota prot. 732 del 12/02/2014 con la quale è stata avanzata richiesta di finanziamento per l'intervento *de quo* a valere sulla linea di intervento 3.2.1.3 del PO FESR 2007-2013;

Vista la Deliberazione del C.E. n. 103 del 23/12/2014, con la quale per l'intervento in argomento è stato approvato il bando e il disciplinare di gara e, nella considerazione che i tempi e le risorse disponibili rendessero ormai del tutto improbabile la realizzazione dell'intervento di cui trattasi con i fondi PO FESR, è stato deliberato di rinunciare alla richiesta di finanziamento già avanzata all'ARTA sui fondi del PO FESR e di finanziare l'intervento, invece, con fondi propri del bilancio dell'ente a valere sul cap. 040305 "Spese per riqualificazione ambientale" es. fin. 2014;

Vista la Deliberazione del C.E. n. 25 del 08/04/2015, con la quale è stato approvato il verbale di gara e i lavori sono stati definitivamente affidati all'impresa ASERO COSTRUZIONI SRL [plico N°14], via IV Traversa n. 99 Belpasso, con P.IVA 04236310878, per l'importo complessivo di € 72.272,61, al netto del ribasso d'asta del 36,7113% e comprensivo di oneri della sicurezza e costo del personale non soggetti a ribasso per complessivi € 27.310,99, autorizzando il legale rappresentante dell'ente, dopo l'esito positivo delle verifiche di Legge ex art. 38 del Codice dei Contratti, a porre in essere gli atti successivi e conseguenti, ivi inclusa la stipula del successivo contratto per scrittura privata tra le parti;

Visto l'accertamento rilasciato in data 21/04/2015 dal RUP, Ing. Agata Puglisi, sull'esito positivo dei controlli effettuati ex art. 38 del D. Lgs. 163/2006 e s.m.i., riguardo al possesso dei requisiti generali in capo all'aggiudicatario, ai fini dell'efficacia dell'aggiudicazione definitiva;

Vista la deliberazione del CE n. 32 del 24/04/2015, con cui è stata dichiarata l'efficacia dell'aggiudicazione definitiva;

Visto il contratto stipulato per scrittura privata con firma digitale del 5/6/2015, reg. presso Agenzia delle Entrate di Catania, sportello di Adrano, in data 12/6/2015 al n. 2551 serie 3, per l'importo di € 72.272,61 inclusi gli oneri della sicurezza e costo del personale non soggetti a ribasso, al netto del ribasso d'asta del 36,7113 %;

Preso atto che i lavori del contratto sono stati consegnati con verbale redatto in data 16/07/2015 e che hanno avuto effettivo inizio il 21/07/2015, come da dichiarazione di effettivo inizio dei lavori rilasciata dal DL e conferma del RUP di effettivo inizio, rilasciate in pari data;

che l'art. 9 del Contratto fissava il tempo per l'esecuzione dei lavori in giorni 90, consecutivi a partire dalla data di consegna, e quindi la scadenza del tempo utile era fissata per il giorno 13/10/2015;

che durante l'esecuzione dei lavori sono state necessarie le seguenti sospensioni e riprese dei lavori:

-Sospensione del 31/07/2015, di cui al verbale di sospensione in pari data;

-Ripresa del 12/10/2015, di cui al verbale di ripresa in pari data;

-Sospensione del 21/12/2015, di cui al verbale di pari data, nel quale è stato altresì stabilito che la ripresa dovrà avvenire il 15/02/2016, e conseguentemente la nuova data di ultimazione dei lavori veniva fissata per il 22/02/2016;

che l'ultimazione dei lavori è stata effettuata il giorno 12/02/2016, come accertato con certificato di ultimazione lavori redatto in pari data;

che nel corso dei lavori sono stati emessi n. 2 certificati di pagamento per complessivi € 71.367,00;

che lo Stato finale è stato emesso in data 29/03/2016;

che durante il corso dei lavori non sono state necessarie perizie di variante e/o suppletive e/o nuovi prezzi, ma soltanto un assestamento contabile a consuntivo, per dare atto delle modeste variazioni progettuali apportate, rientranti nelle facoltà del DL, richieste dall'Amministrazione in accordo con il CAI, consistenti nella sostituzione della previsione della segnaletica di conforto (che può essere facilmente realizzata in opera a cura del CAI, di altre associazioni o da operai del Dipartimento ex Azienda Foreste) con un maggior numero di segnali di indicazione dei sentieri;

che in data 31/03/2016 il DL ha presentato al RUP il Conto Finale e il Certificato di regolare Esecuzione, allegando alla suddetta contabilità la perizia di solo assestamento contabile, con un importo netto dei lavori di euro 71.726,37 a fronte della somma autorizzata, pari ad euro 72.272,61, riportante il seguente quadro economico:

QUADRO TECNICO ECONOMICO FINALE

-	LAVORI	
-	-	Euro
-	a) Importo dei lavori al netto del ribasso	44.415,38
-	b1) Oneri diretti della sicurezza	275,89
-	b2) Importo Manodopera	<u>27.035,10</u>
-	Importo complessivo dei lavori: a)+b1)+b2)	71.726,37
-	SOMME A DISPOSIZIONE	
-	-	Euro
-	c1) Lavori in economia - quadro c1)	1.600,00
-	c2) Rilievi, accertamenti, indagini, studio geologico - quadro c2)	0,00
-	c3) Allacciamenti a pubblici servizi - quadro c3)	0,00
-	c4) Imprevisti ed arrotondamenti - quadro c4)	0,00
-	c5) Acquisizione aree ed immobili - quadro c5)	0,00
-	c6) Accantonamento - quadro c6)	0,00
-	c7) Spese tecniche relative a: progettazione d'ufficio, direzione lavori, misura e contabilità lavori, coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, responsabile della sicurezza, Responsabile Unico del Procedimento - quadro c7)	1.360,96
-	c8) Spese per attività di consulenza - quadro c8)	0,00
-	c9) Spese per commissioni aggiudicatrici quadro c10)	30,00
-	c10) Spese per pubblicità - quadro c11)	1.804,53
-	c11) Spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste per il capitolato speciale d'appalto, collaudo tecnico - amministrativo, collaudo statico, ecc - quadro c12)	0,00

- c12) IVA ed altre imposte (contributi previdenziali, vidimazione parcelle, ecc.) - quadro c13)	15.779,80
- Importo complessivo delle somme a disposizione:	<u>20.575,29</u>
- TOTALE INTERVENTO	92.301,66

che, per quanto alla relazione sul Conto finale e al certificato di Regolare Esecuzione, i lavori sono stati svolti in conformità agli accordi contrattuali, alle previsioni di progetto e alle disposizioni della Direzione dei Lavori;

che l'importo finale complessivo dei lavori, come risultante dai suddetti atti, è pari ad euro – 71.726,37 e che pertanto, detratto l'acconto corrisposto pari ad euro 71.367,00, resta il credito netto dell'Impresa per rata di saldo pari ad € 359,37 oltre IVA;

Osservato che:

- l'Appaltatore ha firmato il registro di contabilità senza riserve;
- nel corso dei lavori non si è verificato alcun sinistro a persone e/o cose;
- non risultano agli atti d'ufficio cessioni di crediti;
- l'impresa per tutta la durata dell'appalto è stata ed è tuttora in regola con gli adempimenti INPS, INAIL e Cassa Edile, come da DURC prot. INAIL 4254396 del 15/07/2016, valido sino al 12/11/2016, acquisito d'ufficio;

Visto altresì l'allegato prospetto di liquidazione delle competenze per l'incentivo al personale a firma del RUP Ing. Agata Puglisi, dal quale risulta un importo complessivo dell'incentivo di euro 1.949,80 e un importo liquidabile al personale pari ad euro 1.242,41 così suddiviso: redattori del progetto e collaudo euro 841,53, collaboratori tecnici alla progettazione, DL e al RUP euro 322,89, collaboratori tecnici e amministrativi euro 77,99;

Assunti per l'urgenza di provvedere e per l'attuale incertezza sulla composizione dell'organo, i poteri del Comitato Esecutivo e salvo ratifica;

DELIBERA

- Dare atto della allegata perizia di assestamento contabile di cui in premessa;
- Approvare l'allegata contabilità finale dei lavori e il Certificato di Regolare esecuzione, con le riserve previste dall'art. 1669 del Codice Civile;
- Riconoscere, come da contabilità allegata, all'Appaltatore un credito residuo di € 359,37 oltre IVA;
- Dare atto, come da DURC acquisito d'ufficio, della regolarità degli adempimenti assicurativi e previdenziali, e pertanto disporre lo svincolo della cauzione definitiva, prestata a garanzia dell'esatto adempimento degli oneri assunti con il citato contratto d'appalto;

- Dare atto che si potrà provvedere al pagamento della rata di saldo dell'impresa, conseguente alla presente delibera, su presentazione da parte dell'impresa della relativa fattura e della garanzia fideiussoria prevista ai sensi dell'art. 141 comma 9 del Codice dei Contratti Pubblici e s.m.i.;
- Riconoscere le competenze per l'incentivo al personale come da allegato prospetto a firma del RUP Ing. Agata Puglisi, dal quale risulta un importo complessivo dell'incentivo pari ad euro 1.949,80 e un importo liquidabile al personale di euro 1.242,41 così suddiviso: redattori del progetto e collaudo euro 841,53, collaboratori tecnici alla progettazione, DL e al RUP euro 322,89, collaboratori tecnici e amministrativi euro 77,99, dando atto che al pagamento si procederà con successivo provvedimento del Direttore;
- Dare atto che la presente deliberazione è immediatamente esecutiva ai sensi art. 10 comma 4 L.R. n. 71 del 3/10/1995

Sottoporre la presente deliberazione alla ratifica del Comitato Esecutivo

Il segretario
Alfio Zappalà

La Presidente
Antonietta Maria Mazzaglia

Immediatamente esecutiva ai sensi dell'art.10 comma 4° l.r. n.71 del 3/10/1995

Nicolosi li _____

IL DIRETTORE REGGENTE
Dott.ssa Tiziana Flora Lucchesi

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che la presente deliberazione è stata pubblicata presso la Sede dell'Ente Parco dell'Etna il giorno _____, per la durata di quindici giorni e che contro la stessa non sono stati prodotti opposizioni o reclami.

Nicolosi,

IL DIRIGENTE