



ENTE PARCO DELL'ETNA
-Nicolosi-

DELIBERAZIONE DEL COMITATO ESECUTIVO N. 09

Originale

OGGETTO: Approvazione quadro economico a consuntivo per il progetto "Completamento lavori e sistemazione esterna dell'immobile in contrada Cicirello" nel fondo sito in agro di Trecastagni, C.da "Cicirello", zona "C e B" del Parco dell'Etna". CUP D51C1200020006 - CIG 5411940A29.

L'anno duemilasedici il giorno ventisei del mese di Febbraio a seguito di regolare convocazione, si è riunito il Comitato Esecutivo nelle persone dei Sigg.:

1. Antonietta Maria Mazzaglia –	Presidente	X	
2. Antonino Lo Dico	Ispett. Forestale	X	
4. Concetto Stagnitti -	Componente	X	
5. Ettore Barbagallo -	Componente	X	
6. Salvatore Furnari	Componente	X	

Assume la presidenza la Dott.ssa Antonietta Maria Mazzaglia nominata Presidente dell'Ente Parco dell'Etna con D.P.Reg n.80/Serv. 1° /SG del 10.4.2013

E' Presente il Dott. Alfio Zappalà, dirigente dell'Ente cui restano affidate le funzioni di segretario verbalizzante

E' Assente il Direttore reggente, Ing. Santi Trovato

Il presidente, riconosciuta legale l'adunanza per la presenza della maggioranza dei componenti, dichiara aperta la seduta ed invita il Comitato a deliberare sull'argomento indicato in oggetto:

IL COMITATO ESECUTIVO

Vista la l.r. 06.05.1981, n.98;

Vista la l.r. 09.08.1988, n.14;

Visto il DPRS 37/87 del 17.03.1987;

Vista la l.r. 03.10.1995, n.71;

Visto il Regolamento di organizzazione dell'Ente, approvato con Decreto Assessoriale n. 104/GAB del 12.4.2005;

Vista la deliberazione del Consiglio n. 19 del 19 ottobre 2015 ad oggetto “Approvazione bilancio di previsione esercizio finanziario 2015 bilancio triennale 2015-2017 e bilancio conoscitivo ex d.lgs 118/2011” resa esecutiva con nota dell’Organo Tutorio prot. n. 49920 del 29.10.2015;

Vista la deliberazione del Consiglio del Parco n. 31 del 22.12.2015 “Variazioni esercizio finanziario 2015 – Bilancio triennale 2015/2017” resa esecutiva dall’ARTA con nota prot. n. 61930 del 23.12.2015;

Vista la deliberazione Presidenziale n. 26 del 28.12.2015 “Richiesta Gestione Provvisoria del Bilancio esercizio finanziario 2016”

Vista la nota dell’ARTA prot. n. 4081 del 35.1.2016 ad oggetto “Esercizio Provvisorio per l’anno finanziario 2016

Visto il Provvedimento Presidenziale n. 30 del 06 novembre 2006 con il quale è stato nominato il geom. Luciano Signorello, dipendente dell’Ente Parco dell’Etna, Responsabile Unico del Procedimento;

Visto il Provvedimento Interorganico n. 7 del 6/10/2011 con il quale è stato incaricato il geom. Luciano Signorello progettista e Direttore dei Lavori;

Vista la nota dell’Assessorato Regionale Territorio e Ambiente, Servizio 4°, in atti al prot. 3504 dell’11/09/2013, con cui è stato notificato il DDG n. 323 del 6/5/2013 registrato alla Corte dei Conti il 9/7/2013, reg. 1, fg. 58, con cui il progetto “Completamento lavori e sistemazione esterna immobile contrada Cicirello-Trecastagni” è stato ammesso a finanziamento nell’Accordo di Programma P.O F.E.S.R. Sicilia 2007/2013 Obiettivo Operativo 3.2.1 per un importo complessivo di € 720.000,00, è stato attribuito il codice CARONTE SI_1_8976 ed è stato assunto il relativo impegno di spesa sul capitolo 842059 del Bilancio della Regione Siciliana, rubrica ARTA, esercizio finanziario 2013;

Vista la Deliberazione C.E. n. 14 del 27/09/2013, con la quale è stato preso d’atto del DDG n. 323 del 06/05/2013 - “Completamento lavori e sistemazione esterna immobile contrada Cicirello-Trecastagni” ed è stato stabilito di indire gara per pubblico incanto, approvando il bando e disciplinare di gara;

Richiamato l’iter tecnico e amministrativo del progetto Completamento lavori e sistemazione

esterna dell'immobile in contrada Cicirello" nel fondo sito in agro di Trecastagni, C.da "Cicirello", zona "C e B" del Parco dell'Etna";

Visto il DDG 147- ARTA del 03/04/2015, registrato presso la rag. Centrale territorio e ambiente il 17/04/2015, in atti al nostro prot. 2786 del 18/06/2015, con il quale l'impegno finanziario sul capitolo di spesa 842059 del bilancio della Regione Siciliana, a seguito dell'avvenuto affidamento dei lavori e delle economie derivanti dal ribasso d'asta, è stato rideterminato in euro 576.970,49;

Considerato che l'ultimo quadro economico approvato è quello di cui alla Del. Pres. n. 14 del 16/09/2015, ratificata con delibera del CE n. 53 del 26/11/2015, che di seguito si riporta:

IMPORTO LAVORI--

importo dei lavori ribassati (a misura)

in diminuzione per € 0,88 dell'importo di contratto € 246.159,87

importo dei lavori per l'attuazione dei piani di sicurezza:

come da contratto € 15.689,84

Costo del personale € 120.000,00

importo complessivo € **381.849,71**

Somme a disposizione della stazione appaltante per:

	euro
Lavori in economia	78.770,00
Rilievi, accertamenti, indagini, studio geologico	0,00
Allacciamenti a pubblici servizi	903,68
Imprevisti e arrotondamenti	0,00
Acquisizione aree o immobili	0,00
Accantonamento art. 113 del Codice e art. 10 D.P.R.S. n. 13/2012	1.500,00
Spese tecniche relative a: progettazione, direzione lavori, misura e contabilità lavori, coordinamento della sicurezza, responsabile della sicurezza, Responsabile Unico del Procedimento, compreso scavi archeologici	9.981,76
Supporto, verifica e validazione	0,00
Eventuali spese per commissioni giudicatrici (tassa Avcp)	225,00
Spese per pubblicità	2.074,00
Spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste dal capitolato speciale d'appalto, collaudo tecnico-amministrativo, collaudo statico ed altri eventuali collaudi specialistici	0,00
IVA ed altre imposte (oneri di accesso a discarica, contributi previdenziali, vidimazioni parcelle, ecc.)	101.666,34

Sommano	195.120,78
---------	------------

Totale complessivo

€ 576.970,49

Vista la deliberazione CE n. 90 del 16/12/2015 di approvazione degli atti di contabilità finale e collaudo per il progetto “Completamento lavori e sistemazione esterna dell’immobile in contrada Cicirello” nel fondo sito in agro di Trecastagni, C.da “Cicirello”, zona “C e B” del Parco dell’Etna”;

Preso atto che le somme complessivamente utilizzate sono quelle di cui al quadro economico a consuntivo predisposto dal RUP, nel quale vengono altresì evidenziate e calcolate le economie dell’intervento, che assommano ad euro 24.063,18;

Che nella relazione del DL sullo Stato Finale si informa che la Ditta esecutrice ha sottoscritto il documento senza riserve;

Che nel corso dei lavori non si è verificato alcun sinistro a persone e/o cose;

Preso atto che con provvedimento dirigenziale n. 240 del 23.11.2015 si è proceduto alla liquidazione delle competenze per l’incentivo al personale, come da prospetto a firma del RUP, geom. Signorello, dal quale risulta un importo complessivo dell’incentivo pari ad euro 9.981,70 e un importo liquidabile al personale pari ad euro 8.813,45;

Che a seguito di rinuncia all’incentivo da parte di un componente del nucleo di supporto l’importo liquidato risulta pari ad € 7.925,32;

Visto il quadro economico a consuntivo del progetto in parola che di seguito si riporta;

IMPORTO LAVORI--

importo dei lavori ribassati (a misura)

in diminuzione per € 0,88 dell'importo di contratto € 246.159,87

importo dei lavori per l'attuazione dei piani di sicurezza:

come da contratto € 15.689,84

Costo del personale € 120.000,00

importo complessivo € **381.849,71**

Somme a disposizione della stazione appaltante per:

	Euro
b1) Lavori in economia, previsti in progetto ed esclusi dall'appalto, ivi inclusi i rimborsi previa fattura	€ 63 663,95
b2) Rilievi, accertamenti ed indagini	
b3) Allacciamenti a pubblici servizi	
b4) Imprevisti e arrotondamenti	
b5) Acquisizioni aree o immobili e pertinenti indennizzi	

b6) Accantonamento di cui all'art. 133, commi 3 e 4, del codice e dell'art. 10 DPRS n. 13/2012	
b7) Spese di cui agli articoli 90, comma 5 e 92, comma 7-bis, del codice, spese tecniche relative alla : progettazione, alle necessarie attività preliminari, al coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, all'assistenza giornaliera e contabilità, l'importo relativo all'incentivo di cui all'articolo 92, comma 5, del codice, nella misura corrispondente alle prestazioni che dovranno essere svolte dal personale dipendente	€ 7 925,32
b8) Spese per attività tecnico amministrative connesse alla progettazione, di supporto al responsabile del procedimento, e di verifica e validazione	
b9) Eventuali spese per commissioni giudicatrici	€ 225,00
b10) Spese per pubblicità e, ove previsto, per opere artistiche	€ 1 230,33
b11) Spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste dal capitolato speciale d'appalto, collaudo tecnico-amministrativo, collaudo statico ed altri eventuali collaudi specialistici	
b12) IVA, eventuali altre imposte e contributi dovuti per legge	98.013,00
sommano	171.057,60
Totale	552.907,31

Totale complessivo a consuntivo	€	552.907,31
Importo delle economie	€	24.063,18
Importo impegnato DDG	€	576.970,49

Ad unanimità di voti espressi nelle forme di legge

DELIBERA

- Di dare atto che le somme complessivamente utilizzate sono quelle di cui al quadro economico a consuntivo predisposto dal RUP, che di seguito si riporta:

IMPORTO LAVORI--

importo dei lavori ribassati (a misura)	
in diminuzione per € 0,88 dell'importo di contratto	€ 246.159,87
importo dei lavori per l'attuazione dei piani di sicurezza:	
come da contratto	€ 15.689,84
Costo del personale	€ <u>120.000,00</u>
importo complessivo	€ 381.849,71

Somme a disposizione della stazione appaltante per:

	Euro
b1) Lavori in economia, previsti in progetto ed esclusi dall'appalto, ivi inclusi i rimborsi previa fattura	€ 63 663,95
b2) Rilievi, accertamenti ed indagini	
b3) Allacciamenti a pubblici servizi	
b4) Imprevisti e arrotondamenti	
b5) Acquisizioni aree o immobili e pertinenti indennizzi	
b6) Accantonamento di cui all'art. 133, commi 3 e 4, del codice e dell'art. 10 DPRS n. 13/2012	
b7) Spese di cui agli articoli 90, comma 5 e 92, comma 7-bis, del codice, spese tecniche relative alla : progettazione, alle necessarie attività preliminari, al coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, all'assistenza giornaliera e contabilità, l'importo relativo all'incentivo di cui all'articolo 92, comma 5, del codice, nella misura corrispondente alle prestazioni che dovranno essere svolte dal personale dipendente	€ 7 925,32
b8) Spese per attività tecnico amministrative connesse alla progettazione, di supporto al responsabile del procedimento, e di verifica e validazione	
b9) Eventuali spese per commissioni giudicatrici	€ 225,00
b10) Spese per pubblicità e, ove previsto, per opere artistiche	€ 1 230,33
b11) Spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste dal capitolato speciale d'appalto, collaudo tecnico-amministrativo, collaudo statico ed altri eventuali collaudi specialistici	
b12) IVA, eventuali altre imposte e contributi dovuti per legge	98.013,00
Sommano	171.057,60
Totale	552.907,31

Totale complessivo a consuntivo	€ 552.907,31
Importo delle economie	€ 24.063,18
Importo impegnato DDG	€ 576.970,49

2. Di dare, altresì, atto che, pertanto, rispetto all'importo di euro 576.970,49 impegnato con DDG 147 del 03/04/2015, l'importo delle economie a conclusione dell'intervento assomma complessivamente ad euro 24.063,18;

3. Procedere ad inviare tempestivamente la presente deliberazione all'ARTA.

Il segretario
Alfio Zappala

La Presidente
Antonietta Maria Mazzaglia

Immediatamente esecutiva ai sensi dell'art.10 comma 4° l.r. n.71 del 3/10/1995

IL DIRETTORE REGGENTE
Santi Trovato

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che la presente deliberazione è stata pubblicata presso la Sede dell'Ente Parco dell'Etna il giorno _____ per la durata di quindici giorni e che contro la stessa non sono stati prodotti opposizioni o reclami.

Nicolosi,

IL DIRIGENTE
