



ENTE PARCO DELL'ETNA
-Nicolosi-

DELIBERAZIONE DEL COMITATO ESECUTIVO N 64

Originale

OGGETTO: Progetto dei lavori "Completamento del recupero degli immobili destinati a punto base n. 2 "Case Piano Mirio". Comune di Biancavilla. Codice CUP: D81C12000110001 - CIG 54115296FF. Approvazione atti contabilità finale e certificato regolare esecuzione.

L'anno duemilasedici il giorno trenta del mese di Novembre a seguito di regolare convocazione, si è riunito il Comitato Esecutivo nelle persone dei Sigg.:

1. Antonietta Maria Mazzaglia –	Presidente	X	
2. Giovanni Gubernale	Ispett. Forestale	X	
3. Concetto Stagnitti -	Componente	X	
4. Ettore Barbagallo -	Componente	X	
5. Salvatore Furnari	Componente		X
6. Salvatore Longo	Componente	X	

Assume la presidenza la Dott.ssa Antonietta Maria Mazzaglia nominata Presidente dell'Ente Parco dell'Etna con D.P.Reg n.80/Serv. 1°/SG del 10.4.2013

E' Presente il Dott. Alfio Zappalà, dirigente dell'Ente cui restano affidate le funzioni di segretario verbalizzante

E' Assente il Direttore reggente, Dott.ssa Tiziana Flora Lucchesi

Il presidente, riconosciuta legale l'adunanza per la presenza della maggioranza dei componenti, dichiara aperta la seduta ed invita il Comitato a deliberare sull'argomento indicato in oggetto:

IL COMITATO ESECUTIVO

Vista la l.r. 06.05.1981, n.98;

Vista la l.r. 09.08.1988, n.14;

Visto il DPRS 37/87 del 17.03.1987;

Vista la l.r. 03.10.1995, n.71;

Visto il Regolamento di organizzazione dell'Ente, approvato con Decreto Assessoriale n. 104/GAB del 12.4.2005;

Considerato che il Consiglio del Parco ha, con deliberazione n. 29 del 5 agosto 2016 adottato il bilancio di previsione 2016/2018, reso esecutivo con provvedimento dell'ARTA n. 67399 del 14.10.2106;

Vista la deliberazione del Comitato Esecutivo n 54_____ del 28.10.2016 ad oggetto "Bilancio di previsione 2016/2018 – Approvazione documento tecnico ;

Vista la deliberazione del Comitato Esecutivo n 55_____ del 28.10.2016 ad oggetto "Bilancio di Previsione 2016/2018- Approvazione bilancio finanziario gestionale;

Vista la Deliberazione del C.E. n. 207 del 23/10/2000, con il quale è stato conferito incarico all'ing. Foti Placido per la progettazione, direzione, misura, contabilità, liquidazione ed assistenza al collaudo, per i lavori di "Completamento del recupero degli immobili destinati a p.b. n. 2 Case Piano Mirio" nel Comune di Biancavilla, con la quale è stato assunto impegno di spesa per le prestazioni professionali per la somma di lire 20.000.000;

Visto il provvedimento del Direttore dell'ente Parco n. 145 del 19/08/2009, con il quale è stato nominato RUP dei lavori in oggetto l'ing. Giuseppe di Paola, Dirigente U.O.B.C. 3;

Considerato che il progetto interessa aree di proprietà comunale;

Che in data 1 luglio 2011 è stata sottoscritta la "Convenzione per l'affidamento in comodato di immobile comunale sito in contrada Piano Mirio da adibire a punto base n. 2 del Parco dell'Etna", dalla durata ventennale tra Ente Parco e Comune di Biancavilla;

Che il progetto di "Completamento del recupero degli immobili destinati a punto base n. 2 "Case Piano Mirio" in agro del comune di Biancavilla è stato inserito fra le opere finanziate nell'ambito del PTTA 94/96 approvato con deliberazione di G.R. n. 436 del 5/10/1994;

Richiamato il precedente iter di approvazione in linea tecnica e quello di approvazione amministrativa, conclusosi con la deliberazione del Comitato Esecutivo n.20 del 16/03/2012 con la quale è stato approvato in linea amministrativa il progetto *de quo* opportunamente rimodulato ed adeguato al prezzario regionale vigente per un importo complessivo di € 233.000,00;

Vista la nota di notifica dell'Assessorato Regionale Territorio e Ambiente, Servizio 4°, in atti al prot. 3663 del 20/09/2013, e il DDG n. 306 del 24/4/2013 registrato alla Corte dei Conti il 12/7/2013, reg. 1, fg. 65, con cui il progetto de quo è stato ammesso a finanziamento per un importo complessivo di € 233.000,00 di cui euro 147.902,00 per lavori incluso gli oneri della sicurezza non soggetti a ribasso per euro 6.000,00;

Considerato che con deliberazione del C.E. n. 13 del 27/9/2013, di presa d'atto della notifica del decreto di finanziamento, è stato disposto di affidare i lavori mediante procedura aperta, come definita dall'art. 3 comma 37 e dall'art. 55 del Codice dei Contratti come vigente in Sicilia, con il sistema di realizzazione dei lavori a misura, applicando il criterio del prezzo più basso, ai sensi dell'art. 19 della L.R. n. 12/2011, determinato mediante ribasso sull'elenco prezzi unitari, ai sensi dell'art. 118 del Regolamento di cui al D.P.R. 207/2010 e secondo quant'altro specificato nel capitolato speciale d'appalto dei lavori di cui al presente contratto;

Che con la sopra citata deliberazione CE n. 13/2013 è stato approvato il relativo bando e disciplinare di gara per l'appalto dei lavori in oggetto e con successiva deliberazione del C.E. n. 28 del 23/11/2013 è stato adeguato il bando alle sopravvenute modifiche alla normativa;

Atteso che il bando ed il disciplinare di gara sono stati pubblicati secondo i tempi ed i modi previsti dal D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. e dal Regolamento approvato con DPR 207/2010;

Vista la Deliberazione del C.E. n. 46 del 08/08/2014 con la quale è stato approvato il verbale di gara e i lavori sono stati definitivamente affidati alla ditta GEOMAR LAVORI EDILI DI RESTAURO con sede in Fiumefreddo di Sicilia (CT) via della Chiesa n. 11 con un ribasso del 32,3010 %, corrispondente ad € 29.685,26 sul prezzo a base d'asta di € 91.902,00, per il corrispondente importo di aggiudicazione di € 62.216,73, al netto degli oneri di sicurezza e del costo del personale non soggetti a ribasso che ammontano ad € 6.000,00 e € 50.000,00, per un importo contrattuale complessivo di € 118.216,73, al netto di IVA, autorizzando il legale rappresentante dell'ente, dopo l'esito positivo delle verifiche di Legge ex art. 38 del Codice dei Contratti, a porre in essere gli atti successivi e conseguenti, ivi inclusa la stipula del successivo contratto per atto notarile informatico;

Visto l'accertamento rilasciato in data 12/12/2014 dal RUP Ing. Giuseppe Di Paola, sull'esito positivo dei controlli effettuati ex art. 38 del D. Lgs. 163/2006 e s.m.i., riguardo al possesso dei requisiti generali in capo all'aggiudicatario, ai fini dell'efficacia dell'aggiudicazione definitiva;

Vista la deliberazione presidenziale n. 38 del 17/12/2014 con cui è stata dichiarata con immediatezza l'efficacia dell'aggiudicazione definitiva e, altresì, ai fini dell'esecuzione dei lavori, ai sensi dell'art. 11 comma 9 del Codice dei Contratti Pubblici, l'urgenza degli stessi e la necessità dell'esecuzione immediata per evitare grave danno all'interesse pubblico;

Visto il contratto di appalto stipulato in data 13/1/2015, Repertorio n. 3.953 Raccolta n. 2.606, registrato ad Acireale il 14 gennaio 2015 al n. 103, per un importo contrattuale complessivo di € 118.216,73, al netto di IVA, e comprensivo di oneri della sicurezza e costo del personale non soggetti a ribasso;

Visto il verbale di consegna lavori senza riserve del 3/4/2015;

Visto il verbale di constatazione di avvenuto concreto inizio dei lavori del 16/4/2015;

Che i lavori sono stati ultimati il 30/9/2015 e pertanto entro la scadenza del tempo utile per l'ultimazione dei lavori;

Considerato che nell'esercizio finanziario 2014 veniva emesso dall'ARTA l'Ordine di Accreditamento n. 1 sul Cap. 842416 con impegno n. 1, per l'importo di euro 233.000,00 con relativo accreditamento delle somme a favore di questo ente Parco;

che a far data dal 15/06/2015, a seguito del riaccertamento straordinario dei residui, in

applicazione del d.lgs. 118/2011 e s.m.i. come da circolare dell'assessorato all'Economia n. 19/2015, tale O.A. veniva ritirato, rendendo indisponibili le somme all'ente;

Preso atto che il RUP, nel corso dei lavori, ha emesso i seguenti certificati di pagamento:

- in data 17/08/2015 certificato di pagamento n. 1 per euro 20.244,83 relativo al SAL n. 1 a tutto il 31/07/2015, importo complessivo con iva pari a euro 24.698,69 – fatt. n. 21/2015;
 - in data 26/11/2015 certificato di pagamento n. 2 per euro 56.946,39 relativo al SAL n. 2 a tutto il 21/09/2015, importo complessivo con iva pari a euro 69.474,60 – fatt. n. 24/2015;
 - in data 26/11/2015 certificato di pagamento n. 3 per euro 36.952,64 relativo al SAL n. 3 a tutto il 26/09/2015, importo complessivo con iva pari a euro 45.082,22 – fatt. n. 27/2015;
- per un totale di euro 114.143,86 oltre IVA;

Considerato che in data 31 agosto 2015 prot. n. 4030/15 l'Ente sollecitava l'ARTA a provvedere all'immediato riaccreditamento delle somme, sottolineando la forte criticità per la regolare attuazione e rendicontazione dell'intervento;

Vista la successiva nota del 12 ottobre 2015 prot. n. 4796, indirizzata sempre all'ARTA, con cui veniva reiterata la richiesta ed evidenziata la criticità, comunicando che in data 30/09/2015 l'impresa esecutrice aveva ultimato i lavori;

Vista l'ulteriore nota del 30/11/2015, prot. n. 5949/2015, con cui l'amministrazione dell'ente Parco inoltrava ulteriore sollecito, avvertendo che l'impresa esecutrice aveva preannunciato verbalmente che avrebbe richiesto gli interessi moratori per il ritardato pagamento;

Preso atto che in data 16/12/2015 il D.L ha redatto la relazione sul conto finale ed emesso il certificato di regolare esecuzione;

Tenuto conto che successivamente al riaccertamento straordinario dei residui del bilancio regionale, nel corso dell'esercizio finanziario 2015 non è stato riemesso ordine di accreditamento delle somme necessarie al pagamento delle fatture relative ai lavori di che trattasi;

Considerato che in data 1 febbraio 2016 prot. n. 405/16, veniva richiesto all'ARTA l'accreditamento delle somme per un importo di euro 188.056,81, come dalla dichiarazione di spendibilità per l'anno 2016 redatta dal Direttore dei Lavori;

Vista la nota del 9 febbraio 2016, prot. n. 581, con cui si chiedeva ancora all'Ufficio di Gabinetto del Dipartimento Regionale Ambiente di riscontrare con estrema urgenza la summenzionata nota di reiscrizione somme perenti in bilancio;

Visto il Provvedimento del Direttore reggente n. del con cui si è proceduto al pagamento dell'impresa in acconto per n° 3 SAL, per un importo di euro 114.143,86 oltre IVA;

Visto l'art. 67 DPR 380/2001;

Visti gli atti di contabilità finale presentati dal DL;

Vista la Relazione di accompagnamento allo Stato Finale;

Visto il certificato di ultimazione lavori con il quale si certifica che i lavori sono stati ultimati in data 30/9/2015;

Preso atto che i lavori eseguiti dall'impresa sono stati regolarmente eseguiti e collaudati;

Che nella relazione del DL sullo Stato Finale si informa che la Ditta esecutrice ha sottoscritto il documento senza riserve;

Che nel corso dei lavori non si è verificato alcun sinistro a persone e/o cose;

Che non risultano agli atti d'ufficio cessioni di crediti;

Che l'impresa è in regola con gli adempimenti INPS, INAIL e Cassa Edile, come da DURC online prot. INAIL 4558254 del 18/8/2016, valido sino al 16/12/2016, acquisito d'ufficio;

Che dagli atti di contabilità finale risulta un credito netto dell'impresa per la rata di saldo pari ad euro 4.072,87;

Ritenuto di poter confermare gli importi a credito dell'impresa esecutrice dei lavori, così come risultanti dalla Relazione del Conto finale della Direzione dei Lavori e di procedere all'approvazione degli atti di contabilità finale;

Visti l'art. 141 del D. Lvo 163/2006, e le disposizioni di cui al TITOLO X - COLLAUDO DEI LAVORI del DPR 207/2010;

Preso atto che occorrerà procedere con provvedimento del direttore alla liquidazione delle competenze per l'incentivo al personale, come da prospetto a firma del RUP, dal quale risulta un importo complessivo dell'incentivo pari ad euro 360,88 e un importo liquidabile al personale pari ad euro 288,70;

d unanimità di voti espressi nelle forme di legge

DELIBERA

1. Di approvare, con le riserve previste dall'art. 1669 del Codice Civile, gli atti di contabilità finale, lo stato finale dei lavori, la relazione sul conto finale, il certificato di regolare esecuzione come redatti dal DL e trasmessi in data 16/12/2015, per un ammontare complessivo dei lavori al netto, compresi oneri per la sicurezza e manodopera, pari ad euro 118.216,73;
2. Di prendere atto del decreto ingiuntivo della ditta GEOMAR n. 3851/2016 del 14/09/2016, R.G. n. 10347/2016, trasmesso in pari data all'ente;
3. Di approvare contestualmente il certificato di regolare esecuzione, così come redatto dal DL e trasmesso in data 16/12/2015;
4. Di dare atto che l'ammontare dei lavori eseguiti dall'impresa rilevabile dalla documentazione relativa al conto finale, al netto del ribasso d'asta, è pari ad € 118.216,73, da cui deducendo i pagamenti in acconto effettuati di € 114.143,86, comporta un credito residuo liquidabile dell'impresa appaltatrice di € 4.072,87 oltre IVA;
5. Di approvare il credito finale all'impresa esecutrice dei Lavori così come determinato nel Conto Finale della Direzione dei Lavori, nella misura di € 4.072,87 oltre IVA;
6. Di dare atto che si procederà al pagamento della rata di saldo su presentazione da parte dell'impresa della fattura a saldo e della garanzia fidejussoria prevista dall'art. 141 c. 9 D. Lgs 163/2006 e s.m.i., imputando la spesa al capitolo di spesa 70398 "Completamento del recupero Case Piano Mirio in Biancavilla P.B.2" inserito nel macroaggregato 205 della Missione 9 programma 5 del bilancio esercizio finanziario 2016-2018 anticipando la somma sulla disponibilità di cassa dell'ente;
7. Di dare atto, come da DURC online, della regolarità degli adempimenti assicurativi e previdenziali, e pertanto disporre lo svincolo della cauzione definitiva prestata a garanzia dell'esatto adempimento degli oneri contrattuali;
8. Di riconoscere le competenze per l'incentivo al personale secondo il prospetto a firma del RUP e dare atto che si procederà alla liquidazione delle stesse con successivo provvedimento dirigenziale;
9. Di trasmettere la documentazione necessaria a cura del RUP per il riconoscimento della spesa ai fini del trasferimento del contributo di cui al capitolo di spesa 842416 del bilancio regionale per il reintegro delle somme pagate dall'ente.

In proseguo di seduta il Comitato esecutivo, tenuto conto che il Consiglio del Parco è convocato per le ore 17,30 di oggi 30.12.2016 per l'eventuale adozione di atti con scadenza odierna, decide di autoconvocarsi per oggi alle ore 19,00 per procedere, nel caso di seduta consiliare deserta, all'adozione di atti in scadenza 30.11.2016 con i poteri del consiglio.

Il segretario
Alfio Zappalà

La Presidente
Antonietta Maria Mazzaglia

Immediatamente esecutiva ai sensi dell'art.10 comma 4° l.r. n.71 del 3/10/1995

Nicolosi li _____

IL DIRETTORE REGGENTE
Tiziana Flora Lucchesi

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che la presente deliberazione è stata pubblicata presso la Sede dell'Ente Parco dell'Etna il giorno _____ per la durata di quindici giorni e che contro la stessa non sono stati prodotti opposizioni o reclami.

Nicolosi,

IL DIRIGENTE
