



# ENTE PARCO DELL'ETNA

Nicolosi

## PROVVEDIMENTO DEL DIRETTORE REGGENTE N. 181

ORIGINALE

**Oggetto:** Approvazione certificato di regolare esecuzione per i lavori di manutenzione straordinaria negli immobili denominati ex Abbazia e Palazzina dei Servizi Sede ed Uffici dell'Ente Parco dell'Etna  
**CIG: Z082621FCF**

L'anno duemiladiciannove il giorno sedici del mese di Ottobre in Nicolosi,

### IL DIRETTORE REGGENTE

**VISTO** il D.A. n° 126/GAB del 05.04.2016 con il quale è stata nominata Direttore Reggente dell'Ente Parco dell'Etna la dott.ssa Tiziana Flora Lucchesi;

**VISTA** la L.R. 06.05.1981, n. 98;

**VISTA** la L.R. 09.08.1988, n. 14;

**VISTO** il D.P.R.S. n. 37 del 17.03.1987;

**VISTA** la L.R. 03.10.1995, n. 71;

**VISTO** il Regolamento di organizzazione dell'Ente Parco, approvato con Decreto Assessoriale n. 104/GAB del 12.4.2005, ed in particolare l'art. 9, "Funzioni del Direttore dell'Ente Parco";

**VISTA** la deliberazione del Consiglio n. 12 del 4/04/2019 ad oggetto "Bilancio di previsione triennio 2019 – 2021, reso esecutivo con provvedimento dell'ARTA n. 28512 del 30.4.2019;

**VISTA** la deliberazione del Comitato Esecutivo n. 19 del 08.05.2019 ad oggetto "Bilancio di previsione 2019/2021 – Approvazione bilancio finanziario gestionale" immediatamente esecutiva;

**CONSIDERATO** che l'art. 11 della L.R. n. 3/2015 prevede l'applicazione delle disposizioni del D. Lgs. n. 118/2011 e s.m.i. in materia di armonizzazione dei bilanci, secondo le modalità ed i rinvii nello stesso riportate;

**VISTO** il Provvedimento dirigenziale n. 253 del 05.12.2018 avente oggetto "Procedura negoziata per l'affidamento dei lavori di manutenzione straordinaria negli immobili denominati ex Abbazia e Palazzina dei Servizi Sede ed Uffici dell'Ente Parco dell'Etna" con il quale è stato approvato il progetto relativo ai lavori di cui all'oggetto;

**VISTO** il Provvedimento dirigenziale n. 36 del 11.03.2019 avente oggetto "Procedura negoziata per affidamento lavori manutenzione straordinaria immobili denominati ex Abbazia e Palazzina dei Servizi, Sede ed Uffici dell'Ente Parco.- Aggiudicazione definitiva e dichiarazione di efficacia dell'aggiudicazione. - CIG:Z082621FCF" con il quale è stato definitivamente affidato l'appalto alla ditta SUD COSTRUZIONI S.r.l. con sede in Catania Via Licciardi N. 7/A, - P.IVA IT04794530875, con il seguente quadro economico:

Importo dei lavori	€ 14.489,03
Oneri di sicurezza	€ 2.690,82
Somme a disposizione	€ 1.156,85
IVA al 22%	€ 4.034,07
TOTALE	€ 22.370,77

**VISTO** il contratto stipulato sul M.E.P.A. in data 16.04.2019, RdO n° 2158564, per un importo di Euro 14.489,03 per lavori e forniture + Euro 2.690,82 per Oneri di Sicurezza, oltre IVA;

**CONSIDERATO** che i lavori oggetto del contratto sono stati consegnati con verbale, redatto in data 09.05.2019, con inizio stabilito a far data dal 20.05.2019;

**CONSIDERATO** che i lavori hanno avuto effettivo inizio il giorno 11.06.2019 e che il termine per l'ultimazione degli stessi, previsto dal capitolato speciale d'appalto, era fissato in giorni quarantacinque naturali e consecutivi a partire dalla data di consegna;

**CONSIDERATO** che nel corso dei lavori è stata necessaria una perizia di variante e suppletiva, rientrante nelle facoltà del D.L., approvata con Provvedimento Dirigenziale n° 135 in data 09.07.2019;

**CONSIDERATO** che a seguito dell'approvazione della perizia di variante e suppletiva, sono stati concessi all'Impresa complessivamente n° 14 giorni di proroga, pertanto, il nuovo termine utile per dare ultimati i lavori era quello del 19.07.2019;

**CONSIDERATO** che l'ultimazione dei lavori è stata effettuata il giorno 19.07.2019 e quindi entro il termine utile assegnato;

**CONSIDERATO** che nel corso dei lavori sono stati emessi n° 1 certificato di pagamento per anticipazione e n° 1 certificato di pagamento per S.A.L. per complessivi € 20.974,36;

**CONSIDERATO** che l'emissione dello Stato finale è stata effettuata in data 18.09.2019, a seguito di visita di controllo effettuata dal D.L. in data 23.07.2019 per riscontro delle lavorazioni eseguite;

**CONSIDERATO** che in data 18.09.2019 il D.L. ha redatto il Conto Finale ed il Certificato di Regolare Esecuzione così come riportato nel seguente quadro economico:

Importo dei lavori al netto del ribasso d'asta	€ 14.489,03
Importo delle nuove lavorazioni al netto del ribasso d'asta	€ 4.717,59
Oneri di sicurezza	€ 2.690,82
<b>SOMMANO</b>	€ 21.897,44
IVA al 10%	€ 2.189,74
<b>TOTALE INTERVENTO</b>	€ 24.087,18

**CONSIDERATO** che i lavori sono stati svolti in conformità agli accordi contrattuali, alle previsioni di progetto e alle disposizioni impartite dalla Direzione dei Lavori;

**CONSIDERATO** che l'importo finale complessivo dell'appalto, così come risultante dagli atti in possesso, è pari ad euro 21.897,44 e che, pertanto, detratti i pagamenti già corrisposti pari ad euro 20.974,36, resta il credito netto dell'Impresa per rata di saldo pari ad € 923,08 oltre IVA;

**CONSIDERATO** che:

- i lavori eseguiti dalla ditta appaltatrice SUD COSTRUZIONI S.r.l. corrispondono qualitativamente e quantitativamente al progetto approvato;
- nel corso dei lavori non si è verificato alcun sinistro a persone e/o cose;
- eseguita la completa revisione tecnico-contabile, l'importo effettivo dei lavori si conferma in netti Euro 19.206,62 rientrante nei limiti delle somme autorizzate;
- non risultano agli atti dell'Ufficio cessioni di crediti;
- l'impresa per tutta la durata dell'appalto è stata ed è tuttora in regola con gli adempimenti INPS, INAIL e Cassa Edile, come da DURC prot. INAIL 17149761 del 27.06.2019, valido sino al 25.10.2019, acquisito agli atti dell'Ufficio;

**VISTO** il Certificato di Regolare Esecuzione, con esito positivo, datato 18.09.2019;

**VISTI** l'art. 102, e l'art. 216, comma 16, del D.lgs. 50/2016 e ss.mm.i. - Codice dei Contratti Pubblici;

## DETERMINA

- 1) Dare atto della contabilità finale dei lavori.
- 2) Approvare il Certificato di Regolare esecuzione, sotto le riserve previste dall'art. 1669 del Codice Civile.
- 3) Riconoscere all'impresa esecutrice un credito residuo per la rata di saldo pari ad € 923,08 oltre IVA.
- 4) Dare atto che si potrà provvedere al pagamento della rata di saldo a seguito di presentazione di fattura elettronica in regime di scissione dei pagamenti, ed a seguito di prestazione della garanzia fidejussoria prevista ai sensi dell'art. 103, comma 6, del D.lgs. 50/2016 e ss.mm.i. - Codice dei Contratti Pubblici.
- 5) Dare atto, come risultante dal DURC acquisito agli atti dell'Ufficio, della regolarità degli adempimenti assicurativi e previdenziali, pertanto, sotto le cautele di Legge e con le già citate riserve previste dall'art. 1669 del Codice Civile, a seguito dell'approvazione del C.R.E., si potrà procedere allo svincolo della cauzione definitiva, prestata a garanzia dell'esatto adempimento degli oneri assunti dall'impresa con il contratto d'appalto.

**Il Dirigente della U.O. 5 bis**  
(ing. Agata Puglisi)

**Il Direttore Reggente**  
(Tiziana F. Lucchesi)



---

---

**CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE**

Si attesta che il presente provvedimento è stato pubblicato presso la sede dell'Ente Parco il  
\_\_\_\_\_ per la durata di giorni quindici.

Il Dirigente U.O. n° 1

---