



ENTE PARCO DELL'ETNA  
-Nicolosi-

DELIBERAZIONE DEL COMITATO ESECUTIVO N 54  
COPIA

- 
1. Presa atto certificato di regolare esecuzione dei lavori di manutenzione straordinaria Punto Base " Pietracannone " Comune di Milo – R.U.P. , Progettista e direttore dei lavori Arch. Cirino Cavalli;
- 

L'anno duemiladiciannove il giorno VENTICINQUE del mese di Settembre alle ore 15,30 si è riunito il Comitato Esecutivo nelle persone dei Sigg

1. Salvatore Gabriele Ragusa	Commissario straordinario	X	
2. Rosario Napoli	Ispett. Forestale	X	
3. Salvatore Puglisi	Componente	X	

Assume la presidenza il Commissario Straordinario Ing. Salvatore Gabriele Ragusa

E' assente il Direttore reggente, Dott.ssa Tiziana Flora Lucchesi

E' Presente il Dott. Alfio Zappalà, dirigente dell'Ente cui restano affidate le funzioni di segretario verbalizzante

Il Commissario Straordinario, riconosciuta legale l'adunanza per la presenza della maggioranza dei componenti, dichiara aperta la seduta ed invita il Comitato a deliberare sull'argomento indicato in oggetto:

## IL COMITATO ESECUTIVO

Vista la l.r. 06.05.1981, n.98;

Vista la l.r. 09.08.1988, n.14;

Visto il DPRS 37/87 del 17.03.1987;

Vista la l.r. 03.10.1995, n.71;

Visto il Regolamento di organizzazione dell'Ente, approvato con Decreto Assessoriale n. 104/GAB del 12.4.2005;

Vista la deliberazione del Consiglio n. 12 del 4/04/2019 ad oggetto "Bilancio di previsione triennio 2019 – 2021";

Vista la nota dell'Assessorato Territorio e Ambiente – Dipartimento dell'Ambiente, Servizio 4, prot. n. 28512 del 30/04/2019 con la quale il bilancio di previsione triennio 2019 – 2021 è reso esecutivo;

Vista la deliberazione del Comitato Esecutivo n. 19 del 13/05/2019 ad oggetto "Bilancio di previsione 2019 – 2021 approvazione bilancio finanziario gestionale";

Visto il Provvedimento del Direttore n. 219 del 21/12/2016 con il quale alla UO5 bis è stato attribuito il compito istituzionale relativo alla manutenzione ordinaria e straordinaria; richiamato il contratto di lavoro del dirigente della predetta unità, Arch. Cirino Cavalli, che pertanto è il RUP della procedura di cui trattasi.

Richiamato l'iter di approvazione in linea tecnica e quello di approvazione amministrativa del progetto.

Vista la delibera del C.E. n. 55/2017 del 14/12/2017, con la quale è stato approvato il progetto di "Manutenzione straordinaria per il recupero funzionale delle case Pietracannone in agro di Milo – P.B. n. 16".

Atteso che con la medesima deliberazione del C.E. n. 55/2017 si è dato atto che "La realizzazione dell'intervento trova copertura nel Cap. 7030 "Spese per la realizzazione di centri visita, punti base e aree attrezzate e relative manutenzioni" Classifica 9.5.202 del bilancio esercizio finanziario 2017/2019, in quanto interventi rientranti nel recupero dei valori paesaggistici previsti dall'art. 167 comma 6 del dlgs n. 42 del 22 gennaio 2004.

Considerato che con provvedimento del Direttore reggente n. 71 del 27/03/2018 è stato approvato il verbale di gara ed aggiudicati definitivamente i lavori alla ditta EDIL RESTAURI s.r.l. con sede in Paternò.

Considerato che con provvedimento del Direttore Reggente n. 112/2018 del 15/06/2018 è stata dichiarata, a seguito di accertamento da parte del RUP, l'efficacia dell'aggiudicazione ai sensi dell'art. 80 d.lgs. 50/2016.

Visto il contratto stipulato tra Ente Parco dell'Etna e la Ditta Edilrestauri in data 26/09/2018 e registrato all'Agenzia delle Entrate – direzione Provinciale di Catania – Ufficio Territoriale di Catania – Sportello di Adrano al n°4099/3, per un importo di € 58.547,16 oltre IVA.

Preso atto che i lavori del contratto sono stati consegnati con verbale redatto in data 5 novembre 2018 e che hanno avuto effettivo inizio il 15 novembre 2018, come da dichiarazione di effettivo inizio dei lavori rilasciata dal D. L. in data 26/11/2018,

-che il capitolato d'appalto fissava in mesi quattro per il fine lavori, consecutivi a partire dalla data di consegna, e quindi la scadenza del tempo utile era fissata per il giorno 5/03/2019;

-che durante l'esecuzione dei lavori sono state necessarie le seguenti sospensioni e riprese dei lavori:

-Sospensione del 20/12/2018, di cui al verbale di sospensione in pari data;

-Ripresa del 28/03/2019, di cui al verbale di ripresa in pari data, per effetto del quale il nuovo termine utile è il 11/06/2019;

- che l'ultimazione dei lavori è stata effettuata il giorno 29/05/2019, come accertato con certificato di ultimazione lavori redatto in data 30/05/2019;

-che nel corso dei lavori sono stati emessi un certificato per anticipazione e n. 2 certificati di pagamento per complessivi € 64.042,01;

che l' emissione dello Stato finale è stata effettuata in data 05/09/2019, a seguito del verbale di riscontro sulle opere eseguite;

che durante il corso dei lavori sono state necessarie una perizia di variante, rientranti nelle facoltà del DL, redatta in data 10/04/2019 e relativo Atto di Sottomissione, registrato ad Adrano al n. 1543/3 di Rep. in data 11/04/2019, ed una perizia di assestamento contabile a consuntivo redatta in data 29/05/2019, per dare atto delle modeste variazioni progettuali apportate.

che in data 05/09/2019 il DL ha redatto il Conto Finale e il Certificato di regolare Esecuzione, allegando alla suddetta contabilità la perizia di solo assestamento contabile, con un importo netto dei lavori di euro 64.363,83 somma rientrante nell'impegno originario autorizzato, con una variazione in aumento rispetto all'importo contrattuale di euro 5.816,67, corrispondente a una percentuale inferiore al 15% del valore iniziale del contratto così come previsto dall'art. 106 comma 2 lett. b) del D.lgs. 50/2016, riportante il seguente quadro economico:

#### QUADRO TECNICO ECONOMICO FINALE

-	LAVORI	
-	-	Euro
-	a) Importo dei lavori al netto del ribasso	30.704,49
-	b1) Oneri diretti della sicurezza	15.467,92
-	b2) Importo Manodopera	<u>18.191,42</u>
-	Importo complessivo dei lavori: a)+b1)+b2)	<b>64.363,83</b>
-	SOMME A DISPOSIZIONE	
-		- Euro
-	c1) Lavori in economia	0,00
-	c2) Rilievi, accertamenti, indagini, studio geologico	0,00
-	c3) Allacciamenti a pubblici servizi	0,00
-	c4) Imprevisti ed arrotondamenti	38,05
-	c5) Acquisizione aree ed immobili	0,00

- c6) Accantonamento	3.000,00
- c7) Spese tecniche relative a: progettazione d'ufficio, direzione lavori, misura e contabilità lavori, coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, responsabile della sicurezza, Responsabile Unico del Procedimento	0,00
- c8) Spese per attività di consulenza	0,00
- c9) Spese per commissioni aggiudicatrici	0,00
- c10) Spese per pubblicità	0,00
- c11) Spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste per il capitolato speciale d'appalto, collaudo tecnico - amministrativo, collaudo statico, ecc	0,00
- c12) IVA ed altre imposte e trasporto a discarica	6.440,19
	1.800,00
- Importo complessivo delle somme a disposizione:	<u>11.278,24</u>
- <b>TOTALE INTERVENTO</b>	<b>75.642,07</b>

che, per quanto alla relazione sul Conto finale e al certificato di Regolare Esecuzione, i lavori sono stati svolti in conformità agli accordi contrattuali, alle previsioni di progetto e alle disposizioni della Direzione dei Lavori.

che l'importo finale complessivo dei lavori, come risultante dai suddetti atti, è pari ad euro – 64.363,83 e che pertanto, detratto l'acconto corrisposto pari ad euro 64.042,01, resta il credito netto dell'Impresa per rata di saldo pari ad € 321,82 oltre IVA.

Viste le dichiarazioni della direzione lavori sugli avvisi ad Opponendum e alle cessioni di credito;

Dato atto che:

- l'Appaltatore ha firmato il registro di contabilità senza riserve;
- nel corso dei lavori non si è verificato alcun sinistro a persone e/o cose;
- non risultano agli atti d'ufficio cessioni di crediti;
- l'impresa per tutta la durata dell'appalto è stata ed è tuttora in regola con gli adempimenti INPS, INAIL e Cassa Edile, come da DURC prot. INAIL 17251189 del 3/07/2019, valido sino al 31/10/2019, acquisito d'ufficio;

Visto il Certificato di regolare Esecuzione, con esito positivo, del 05/09/2019;

Visti l'art. 102 – Collaudo e verifica di conformità - e art. 216, comma 16 del vigente Codice dei Contratti Pubblici;

Visto il titolo X della Parte II del Regolamento degli Appalti, DPR 207/2010, tuttora in vigore, e in particolare l'art. 234 del suddetto DPR che prevede che la stazione appaltante delibera, entro sessanta giorni dalla data di ricevimento degli atti di collaudo, sull'ammissibilità del certificato di collaudo, sulle domande dell'esecutore e sui risultati degli avvisi ai creditori;

Ad unanimità di voti espressi nelle forme di legge

### **DELIBERA**

- Dare atto della contabilità finale dei lavori, giusta perizia di assestamento contabile finale di cui in premessa.

-Prendere atto del Certificato di Regolare esecuzione, sotto le riserve previste dall'art. 1669 del Codice Civile.

- Riconoscere all'Appaltatore un credito residuo per la rata di saldo di € 321,82 oltre IVA.

- Dare atto che si potrà provvedere al pagamento della rata di saldo dell'impresa, conseguente alla presente delibera, su presentazione da parte dell'impresa della relativa fattura e della garanzia fideiussoria prevista ai sensi dell'art. 103 comma 6 del Codice dei Contratti Pubblici e s.m.i..

- Dare atto, come da DURC acquisito d'ufficio, della regolarità degli adempimenti assicurativi e previdenziali, e che pertanto, sotto le cautele di Legge e con le già citate riserve previste dall'art. 1669 del Codice Civile, a seguito dell'approvazione del CRE si procederà allo svincolo della cauzione definitiva, prestata a garanzia dell'esatto adempimento degli oneri assunti con il citato contratto d'appalto

Dare atto che la presente deliberazione è immediatamente esecutiva ai sensi della l.r. n. 71/95;

Il segretario  
  
Enzo Alfio Zappalà

Il Commissario Straordinario  
  
Salvatore Gabriele Ragusa

---

#### CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che la presente deliberazione è stata pubblicata presso la Sede dell'Ente Parco dell'Etna il giorno \_\_\_\_\_ per la durata di quindici giorni e che contro la stessa non sono stati prodotti opposizioni o reclami.

Nicolosi,

IL DIRIGENTE

---

